

1. Travaux

Suite à la crise sanitaire, le démarrage du chantier, initialement annoncé en mars 2020, a dû être décalé.

- Les travaux d'aménagement de la base de vie ont commencé le 24 juin et prendront fin courant de semaine 29. Ceux-ci concernent la réalisation de l'ensemble des plateformes nécessaires à l'exécution des travaux de forage et l'installation de la base de vie.



- Incidents relevés au début de ces travaux : un camion n'a pas respecté le plan de circulation proposé par la mairie et les panneaux de signalisation d'accès au chantier n'ont pas été mis en place. Des actions correctives ont été prises.
- La prochaine étape sera la réalisation du sondage de reconnaissance (PMS). L'installation des engins se fera à partir du 20 juillet 2020, les travaux démarreront à la suite.

2. PLANNING

Le décalage des travaux, de fin mars à fin juin, engendre de nouvelles contraintes pour le chantier.

Les travaux dureront 2 mois de plus par rapport au planning initial, compte tenu notamment des congés estivaux et des difficultés prévisibles pour des travaux de forage en période hivernale.

