

TRAVAUX LOCHWILLER

BULLETIN N° 3

11 septembre 2020

Avancement des travaux :

Depuis le 26 août les équipes travaillent de 06h00 à 22h00, sur deux postes.

Après un premier tubage cimenté à 18 m en début de chantier (bulletin n°2) ; le forage a été tubé jusqu'à 60 mètres le 19 août, ceci afin d'isoler hydrauliquement les terrains du Keuper. Le carottage de reconnaissance a progressé et, comme attendu, des venues d'eaux ont été rencontrées induisant jusqu'à un bar de pression en tête d'ouvrage. Des diagraphies et pompages d'essai sont réalisés au fur et à mesure de l'avancée. Le 8 septembre, un tubage complémentaire a été posé et cimenté à 86 m de profondeur. L'opération a entraîné un arrêt du forage jusqu'au 11 septembre, le temps de la prise du ciment.

Le carottage reprendra le 14 septembre pour une fin de réalisation de l'ouvrage PMS prévue le 25 septembre.



Photo n°1 « Extraction de carotte »



Photo n°2 « Equipement de la tête d'ouvrage en carottage »

Rupture d'une canalisation d'Alimentation en Eau Potable :

Dans la nuit du 20 au 21 août, une canalisation d'eau potable s'est rompue dans le lotissement. Cet incident, indépendant du déroulement du chantier, a généré une importante fuite à l'origine de dégâts sur la plateforme de chantier et sur les parcelles en contrebas.

Les moyens du SDEA (concessionnaire du réseau), ainsi que ceux du chantier, ont été mobilisés pour reprendre les désordres.



Photo n°3 « Ravine créée sur la plateforme »