

TRAVAUX LOCHWILLER

BULLETIN N° 7
14 avril 2021

Avancement des travaux :

La réalisation des quatre ouvrages est terminée depuis le 24 mars :

- les piézomètres PKA, PL et PMS qui captent respectivement les eaux du Keuper, de la Lettenkohle et du Muschelkalk ;
- le forage FRAB-1 d'une profondeur de 120 mètres, destiné à accueillir le pompage et qui est crépiné au droit des formations de la Lettenkohle et du Muschelkalk.

Leur exécution s'est déroulée sans accident ni incident de forage. Les ouvrages sont conformes aux objectifs et bien isolés hydrauliquement.



Photo n°1 : Réalisation d'un essai de pompage




Figure 2 : Acquisitions d'un essai de pompage

A venir :

La suite des opérations va consister en :

- La pose de la conduite d'évacuation, à partir du 19 avril ;
- La réalisation d'un local technique de pilotage et la pose des conduites et fourreaux, fin avril/début mai ;
- L'installation du dispositif de pompage, début juin.

Le début du pompage sera ainsi effectif d'ici fin juin et fera l'objet de communications spécifiques.

La remise en état du site après travaux interviendra durant l'été.