

TRAVAUX LOCHWILLER

BULLETIN N° 2

07 août 2020

Les engins de forage nécessaires à la réalisation du sondage de reconnaissance « PMS » ont été installés à partir du 20 juillet, ce qui a permis de débiter les premières opérations de forage le lundi 27 juillet.



Photo n°1 « vue sur le chantier de forage depuis la base de vie »



Photo n°2 « foreuse »



Photo n°3 « carotte (= échantillon de sols) de 1 m »

Déroulement de PMS – ouvrage de reconnaissance profond :

La réalisation de PMS va comprendre plusieurs phases de forage alternant avec des phases de descente de tubage, de cimentation et de changement de boue.

→ La 1ère phase de forage est achevée : environ une vingtaine de mètres ont été creusés et tubés.

Amplitude horaire des travaux :

Pour le démarrage des travaux, les équipes travaillent sur une plage horaire allant de 8H à 18H.

Selon la phase de travaux concernée, l'activité est plus ou moins intense sur le site.

Ces horaires seront prochainement élargis de 6H à 22H, comme initialement annoncé.