

TRAVAUX LOCHWILLER

BULLETIN N° 6

23 février 2021

Avancement des travaux :

Malgré l'arrivée de la neige sur Lochwiller, les équipes de l'entreprise de BRULE LATHUS, chargée du forage de rabattement ont pu déployer comme prévu leur machine en début d'année et se mettre en position pour poursuivre les travaux de forage.

Les équipes ont travaillé en deux postes.

Suite à une avarie mécanique sur le moteur, le chantier a dû stopper son activité quelques jours début février.



Photo n°1 : Machine de forage en cours d'installation



Photo n°2 : Machine de forage en exécution

Au 22 février, le forage de rabattement (FRAB-1) est réalisé et cimenté jusqu'à 64 mètres. L'objectif est maintenant de poursuivre jusqu'à 120 mètres de profondeur. C'est dans cette tranche, entre 64 et 120 m, que sera pompée l'eau lors de la mise en exploitation du pompage (prévu en juin 2021).

Malgré les désagréments, le planning prévisionnel est tenu.

La photo ci-contre montre la machine dans la pénombre et le froid : vêtements chaud et courage indispensables !